

Jokuset Kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -investointihanke

VÄLIRAPORTTI

1.1.2017-31.3.2018



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



LEADER

Keskipiste

1. TOTEUTTAJAN NIMI

Jokuset Kyläyhdistys ry

2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS

Kehittyvä Kuusaa -investointihanke, hankenumero 36295

3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Investointihankkeen tavoitteena on parantaa kylätalo Eurolan ja sen ympäristön viihtyisyyttä, monipuolistaa harrastusmahdollisuuksia ja vuokraustoimintaa sekä parantaa rakennusten kuntoa ja pidentää rakennusten käyttöikä.

4. RAPORTTI

Tässä raportissa kuvaillaan Kehittyvä Kuusaa -investointihankkeessa tehtyjä toimenpiteitä 1.1.2017-31.3.2018. Raportti on väliraportti, jolla tiedotetaan työryhmälle ja rahoittajalle hankkeen etenemisestä.

4.1. Hankeen tavoitteet

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelmaan: hanke lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. Hankkeessa kyläyhteisö yhdessä kehittää kylätalo Eurolaa ja sen ympäristöä. Investointihankkeella tehdään kylätalo Eurolaan ja piha-alueelle peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestointeja, joilla monipuolistetaan kylän palvelutarjontaa ja parannetaan kylätalon alueen rakennusten käyttöikä.

Yhteys Keskipiste Leaderin strategiaan: 1. Yhteisöjen liiketoiminta: Kannustetaan yhteisöjä liiketoiminnan kokeiluun palveluiden tuottajana. Investointihankkeella tehdään kylätalo Eurolaan matkailupalveluinvestointeja, jotka lisäävät kyläläisten mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaa tai työllistyä erilaisissa palvelualan tehtävissä. Paikallisyhteisöt ja lähidemokratia, Sosiaalinen pääoma: Lisätään alueen asukkaiden hyvinvointia ja viihtyisyyttä monipuolistamalla kylätalo Eurolan palveluvarustusta ja tuetaan paikallisen tapahtumatuotannon kehittämistä mm. rakentamalla alueelle laavu/tulipaikka, tanssilava, hankkimalla kylpytynnyri sekä tuetaan harrastustoimintaa, hankkimalla harrastustoimintaa koneita- ja laitteita.

Hankkeella lisätään Kuusaan-Jokelan kylän tunnettavuutta sekä ihmisten kiinnostuvuutta kylää kohtaa, mikä auttaa kylää kehittymään ja saamaan uusia vakinaisia asukkaita kylälle. Kokonaishankkeella kehitetään kyläläisten työllistymismahdollisuuksia mm. matkailu- ja vuokraustoiminnan lisääntymisen myötä ja parannetaan jo lähialueella olevien pienyrittäjien, mm. pitopalveluyrittäjien, käsityöläisten ja vähittäiskaupan toimeentulomahdollisuuksia. Lisäksi kehitetään erilaista kurssitoimintaa, mm. käsityö-, ruoka- ja kalastuskursseja. Pitkällä aikavälillä pyritään kehittämään kylälle monipalvelukeskus, jossa voitaisiin tarjota esim. terveys-, kuntoutus-, kaupungin- ym. viranomaispalveluita.

Hankkeella halutaan saada aikaan toimiva ja kunnossa oleva rakennusten kokonaisuus, missä on helppo järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä vuokrata tiloja ulkopuolisille asiakkaille, mikä edesauttaa kylätalo Eurolan toimintojen kehittämisen ja ylläpitämisen vuosiksi eteenpäin. Hanke lisää kokoontumis- ja harrastustiloja alueella, etenkin huomioiden kylän ja ympäristöalueiden lapset ja nuoret. Aggregaatin hankinnalla lisätään kyläyhteisön turvallisuutta. Kaikilla investointitoimilla pyritään parantamaan Eurolan kylätalon alueen toimivuutta ja luotua toimiva palveluiden kokonaisuus, joka edesauttaa alueen kehittämistä matkailu-, kokous-, juhla-, ja harrastuspaikkana. Alueen palveluvarustuksen lisääminen tuo työllistymismahdollisuuksia mm. pitopalveluyrityksille, siivoojille, harrastusohjaajille ja kylän nuorille kioskitoiminnassa.

4.2. Toteutus ja tehdyt toimenpiteet

Kehittyvä Kuusaa -kehittämishankkeen projektipäällikkö Teija Nurmenniemi aloitti työnsä 1.3.2017, hänen tehtävänään on hoitaa kaikki hankinnat, tehdä hintavertailut ja kilpailutukset, hoitaa hankkeen koko asiankirjallinto.



Investointihanke aloitettiin rakennuspuiden sahauskella. Rakennuspuut oli kyläyhdistyksen omakustanne, hankkeesta maksettiin kuljetukset metsästä tienvarteen ja sieltä Eurolaan sekä kenttäsahan kulut.

Rakentaminen aloitettiin, että ensiksi lajiteltiin sahattu puutavara. Hirsirakentaja aloitti laavun hirsityöt huhtikuussa 2017, laavun kehikko tehtiin ensiksi toiseen paikkaan ja siirrettiin sen jälkeen oikealle paikalle, kun kesäkuun alussa voitiin tehdä pohjatyöt. Hulevesijärjestelmä, varastonlaajennuksen pohja ja laavun pohjatyöt tehtiin yhtä aikaa, koska näin tuli edullisimmaksi, koska ei tarvinnut tuoda useampaa kertaa kaivinkonetta Eurolaan. Pohjien täytön teki kyläläiset talkoilla traktoreillaan.

Toukokuulla 2017 rakennusten valvontatöihin valittiin rakennusmestari opiskelija Saija Ruotsalainen, joka irtisanoutui tehtävästään 31.7.2018, hänen tilalleen varastorakennuksen valvojaksi pyydettiin rakennusinsinööri Veijo Tahkokorpi.



Kesäkuun lopulla hankittiin paalut varaston laajennuksen pohjaan ja täytettiin pohja, heinäkuun alussa aloitettiin varaston runkotyöt, ja lopullisesti laajennusosa valmistui lokakuulla 2017. Varaston entisen osan katon muutostyö tehdään huhti-toukokuulla 2018.

Laavun runkoa tehtiin syksyn 2017 aikana, kattoa ei ehditty vielä tehdä vaikka materiaalit hankittiin, koska syksy oli sateinen, ettei kannattanut tehdä puista aluskatetta, kun pakkasten takia ei voitu huopakatetta enää asentaa. Rakennuksen loppurakennustyöt tehdään ennen 10.6.2018, koska silloin Eurolassa järjestetään tapahtuma, jossa yhtenä teemana on laavun avajaiset.

Matkaparkin kaapelointi tehtiin kesäkuun alussa samalla kun tehtiin rakennusten pohjatyöt ja hulevesijärjestelmä ja jätevesiputkien laitto. Sähköpistokepaikkoja tuli 6 kpl, ja työ valmistui syyskuussa 2017.

Saunan ja wc:n välisen tilan runko tehtiin syksyllä 2017, saunan suihkutilan saneeraus ja wc tila on vesijohtojen ja kalusteiden asennusta vaille valmis, asennustyöt tehdään toukokuun alussa 2018. Alkuperäisiin suunnitelmiin tehtiin sen verran muutosta, että lämminvesivaraaja tulee pannuhuoneeseen ja sieltä kautta lämpöeristetyyn kanaalinkautta vesi menee suihkutiloihin ja wc-tiloihin, tiloihin laitetaan myös vesikiertoinen lämmitys, alun perin oli tarkoitus, että suihku- ja saunatilat on talvella kylmät, mutta se olisi aiheuttanut sen, että vedet olisi jouduttu ottamaan talviaikana pois, ja se olisi aiheuttanut lisätyötä ja rajoittanut talvella saunatilojen käyttöä.



Tuomaritornin rakentaminen aloitettiin varaston sisätiloissa marraskuulla 2017, ja tuomaritorni valmistui tammikuulla 2018. Ulkomaalaus tehdään kesällä 2018 ja siirretään oikeaan paikkaan.

Keväällä 2017 vaihdettiin yhteen Eurolan salitilaan loisteputkilamppujen tilalle sähköä säästävät valaisimet ja talon tyyliin sopivat ajatellen juhlatoimintaa, ja tästä tuli idea, että vaihdetaan kaikki valaisimet Led-valaisimiksi, koska vanhanaikaisia loisteputkivalaisimia oli tosi runsaasti ja hankebudjetissa oli rahaa palkkojen puolella mitä ei tulla tarvitsemaan enää loppurakentamisen aikana.

Saunan terassin rakentamista varten tarvikkeet hankittiin syksyllä 2017 ja kylpytynnyri, mutta lumen tulo esti rakentaminen, rakentaminen tehdään touko-kesäkuussa 2018.

Siirrettävän tanssilavan tehdään kesällä 2018, koska sen koon takia rakentaminen sisätiloissa osoittautui hankalaksi.

Kemiallisen wc:n tyhjennyspiste tehdään kesän 2018 alussa, jätevesiputket ovat laitettu kesällä 2017, ainoastaan kaatoallas tarvitaan asentaa.

Kalusto

Keväällä 2017 aloitettiin Eurolan sisätilan sisustussuunnittelu, Eurolan sisätalasta haluttiin tehdä viihtyisä juhlatila, ja hankkia sinne uudet verhot, vaihtaa loisteputkivalaisimet talon henkeen sopivampiin valaisimiin, maalata lattia Kohtaamosta ja vaihtaa käytävän lattian materiaalit, sekä kunnostaa ja maalata pirtinpöydät ja penkit, tehdä tarjoilupöytiin liinat ja juhliinat.

Eurokankaan asiantuntemusta käytettiin tekstiilien valinnassa, muut sisustusmuutokset suunniteltiin omana työnä, työryhmään kuuluu Taina Ruhala, Maria Ruhala-Venetpalo ja Teija Nurmenniemi. Sisäosan sisustusmuutokset tehtiin kesällä 2017, ja jonkin verran vielä lamppumuutoksia ja pieniä pintojen uudelleen maalauksia jäi tehtäväksi keväällä 2018 ja ne tehdään toukokuulla 2018.



Teltat hankittiin toukokuulla 2017, telttoja hankittiin 2 kpl, 4x4 m ja 4x8 m, sekä telttojen kalusteiksi hankittiin 5 kpl festarisettejä, joissa on pöytä ja kaksi penkkiä, ja lisäksi hankittiin 6 kpl pöytiä, jotka soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön ja ovat taitettavia, että ne on helpompi säilyttää.

Verhot ja liinat hankittiin touko-kesäkuussa 2017 ja kaikki ommeltiin talkootyönä kesä-heinäkuussa 2017. Budjettiin jäi rahaa liinahankintoihin, joululiinat ja valkoista juhliinakangasta hankittiin lisää, ja ompelutyö tehtiin joulukuussa 2017.

Käsityövälineitä ja rakennustyökaluja hankittiin syksyn 2017 aikana. Kyläyhdistykselle hankittiin pyörösaha, monitoimisaha, kulmahiomakone, työkalusarja 227 osainen, kuviosaha, kompressor, sähköhöylä, epäkeskhiomakone, pistosahojat, rautakanki, lapioita, koneita hankittiin kattavasti, tähän asti on kyläyhdistyksen remonttitoissa käytetty kyläläisten omia välineitä ja kalustohankinnoilla saadaan tulevaisuudessa laajennettua kylän harrastustoimintaa.

Aggregaatti, hankittiin syksyllä 2017, tämä hankinta on yksi osa kylän turvallisuussuunnitelmaa.

Äänentoistorjestelmä uusittiin tammikuussa 2018.

Kustannusarvion muutos

Kehittyvä Kuusaa -investointihankkeen kustannusarviota muutettiin tammikuulla 2018 sisäisesti jonkin verran, suurin muutos oli, että palkoista siirrettiin 5000 euroa muihin toimiin. Rahaa siirrettiin valaisimien vaihtoon valaisimet päätettiin muuttaa Led-valaisimiksi sähkön säästämiseksi sekä hankkeen aikana on tullut esille, että tarvitaan lisäästöitä, niiden hankkimiseen varattiin rahaa. Toinen kustannusarvion muutos tehtiin huhtikuulla 2018, koska tuli esille, että Kylätalo Eurolaan tarvitaan Invawc.

Talkootyöt

Talkootöitä on kertynyt suunnitelman mukaisesti.

4.3. Tiedottaminen

1.1.-30.4.2017

Ensimmäinen kylän alueelle jaettava hanketiedote on julkaisu maaliskuulla 2017, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien liitteenä. Tiedote on nähtävissä www.kuusaa.com sivuilla. Lisäksi tiedotuskanavana on facebook Kuusaa-Jokelan sivut, siellä tiedotetaan aina ajankohtaisista tapahtumista. Selänne -lehti on julkaissut jutun 8.4.2017 ilmestyvässä lehdessään.

1.5.-31.8.2017

Toinen kylän alueella jaettava hanketiedote on julkaistu kesäkuussa 2017, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien liitteenä. Tiedote on nähtävissä www.kuusaa.com ja facebook sivuilla. Maanselkä-lehdessä oli juttu hankkeesta 6.7.2017 ja Popiikki.fi sivuille on tehty juttu 29.8.2017.

1.9.-31.12.2017

Kolmas kylän alueella jaettava hanketiedote on julkaistu syyskuussa 2017, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien liitteenä. Tiedote on nähtävissä www.kuusaa.com ja facebook sivuilla. Kotisivuja www.kuusaa.com ja facebook-sivuja on päivitetty. Tiedotustilaisuus hankkeista järjestettiin Eurolassa 29.10.2017, mukana oli n. 30 kyläläistä.

1.1.-31.3.2018

Neljäs kylän alueella jaettava hanketiedote on julkaistu tammikuulla 2018, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien liitteenä. Tiedote on nähtävissä kuusaa.com sivuilla.

4.4. Aikataulu

Hanke on alkanut 1.1.2017 ja päättyy 31.8.2018

Tehtävien aikataulu

Toteutunut

Tammikuu-helmikuu 2017

- hankkeessa ei ole ollut toimia

Maaliskuu 2017

- pyydettiin tarjouksia tuleviin rakennusprojekteihin kuuluvista tarvikkeista, palveluista ja kalustosta.

Huhtikuu 2017

- tehtiin lamppujen muutos Eurolan Kohtaamo-saliin ja maalattiin Kohtaamon katto ennen lamppujen vaihtoa
- sahattiin rakentamiseen käytettävä sahatavara
- suunniteltiin sisätilojen sisustusmuutoksia, pyydettiin ehdotuksia ja tarjouksia liinakankaista, verhoista
- etsittiin rakennusalan asiantuntijaa rakennusvalvontatehtäviin
- Tehtiin sahatavaran lajittelua
- Hirsirakentaja aloitti laavun tekemisen

Toukokuu 2017

- palkattiin rakennusalan asiantuntija rakennusvalvontatehtäviin ja hän aloitti työsuhteensa 1.5.2017
- maalattiin Eurolan Kohtaamon lattia ja kunnostettiin pirtinpöytiä ja maalattiin
- Laavun hirsirakentaminen jatkui
- Kalustohankintoja tehtiin; teltat, pöytäkaluston hankintoja

Kesäkuu 2017

- Varastorakennuksen laajennuksen- ja laavun pohjatyöt tehtiin ja samalla hulevesijärjestelmä kylätalon ympärille ja jätevesiputket ulkosaunasta ja matkaparkin kemiallisen wc:n tyhjennyspisteestä sekä asennettiin matkaparkin sähkökaapelit.

Heinäkuu 2017

- Varastorakennuksen laajennuksen runkotyöt tehtiin, laavun rakentamista jatkettiin. Eurolan sisällä vaihdettiin osa käytävän lattiaa muovimattolattiasta puulattiaksi, ommeltiin verhot ja liinat ja laitettiin verhot paikalleen, sekä tehtiin sisäosassa toimien järjestämistä.

Elokuu 2017

- Varaston laajennusosan rakentaminen jatkui samoin laavun rakentaminen.
- Rakennusvalvoja vaihtui
- Kalustoa hankittiin

Syyskuu 2017

- Varaston laajennusosan rakentaminen jatkui ja samoin laavun rakentaminen
- kalustoa hankittiin, aggregaatin käyttöönotto
- matkaparkki valmistui

Lokakuu 2017

- Varaston laajennusosan rakentaminen jatkui ja samoin laavun rakentaminen
- Varaston laajennusosan sähkötyöt tehtiin

Marraskuu 2017

- puutavaraa hankittiin lisää, puutavaran lajittelua

- tuomaritornin rakentaminen aloitettiin
- äänentoistojärjestelmän suunnittelu
- saunan wc- ja suihkutilan saneeraus

Joulukuu 2017

- Tuomaritornin rakentaminen jatkui
- äänentoistojärjestelmän suunnittelu

Tammikuu 2018

- äänentoistojärjestelmästä pyydettiin tarjoukset
- äänentoistojärjestelmän asentamisen valmisteluja tehtiin
- äänentoistojärjestelmä asennettiin
- Kustannusarvion muutosehdotus tehtiin Elylle, sisäinen muutos

Helmikuu 2018

- äänentoistojärjestelmän asentaminen jatkui ja se valmistui helmikuulla 2018.
- Valaisimien muutos Eurolassa, loisteputkivalaisimet muutettiin Led-valaisimiksi
- Hankittiin lisää juhlatiineja kun budjetissa oli rahaa

Maaliskuu 2018

- astioiden ja ruokailuvälineiden hankinta

Suunniteltu aikataulu

Huhti-elokuu 2018

- ulkosaunan suihku- ja wc tilan saneerauksen loppuun tekeminen, vesijohtojen ja kalusteiden asennus
- sisäwc:n muutos invawc:ksi
- Kohtaamon ja Mainingin lattioiden hiominen ja maalaus
- Varaston katon kattotiilien purku ja peltikatteen laitto
- saunan terassin teko ja kylpytynnyrin asennus terassille
- Laavun tulipaikan muuraus, katon katteen laitto ja penkkien tekeminen
- Tuomaritornin siirtäminen paikalleen
- Tanssilavan tekeminen (siirrettävä)
- Piha-alueen siistiminen rakennusjätteistä
- Kemiällisen wc:n tyhjennyspisteen rakentaminen

4.5. Resurssit

Toteutuksen organisointi

Hankkeelle on valittu projektipäälliköksi Teija Nurmenniemi, hänen työsuhteensa on 1.3.2017-31.8.2018.

Hankkeella on työryhmän jäsenet:

Jarmo Koistila	Taina Ruhala
Pertti Lampela	Heikki Kumpula
Markku Piipponiemi	Teija Nurmenniemi, projektipäällikkö
Maria Ruhala-Venetpalo	

4.6. Kustannusarvio ja rahoitus

Kustannusarvio	
Koneet, laitteet ja kalusto	22429,55 €
Rakentaminen	72164,02 €
Yhteensä	94593,57 €

Rahoitussuunnitelma		Rahoitussuunnitelma		
Haettava avustus	61485,82 €	Leader-tuki yht.	61485,82 €	65 %
Julkinen rahoitus yhteensä	61485,82 €	EU	25824,04 €	42 %
Yksityinen rahoitus	33107,75 €	Valtio	23364,61 €	38 %
-rahallinen osuus	2,75 €	Kunta	12297,16 €	20 %
-talkootyö	33105,00 €	Julkinen rahoitus yht.	61485,82 €	65 %
Yhteensä	94593,57 €	Yksityinen rahoitus	33107,75 €	35 %
Kokonaisrahoitus	94593,57 €	rahallinen osuus	2,75 €	
		talkootyö	33105,00 €	
		Yhteensä	94593,57 €	100 %
		Kokonaisrahoitus	94593,57 €	100 %

4.7. Raportointi ja seuranta

a) budjetin seuranta

Kustannusarvio	Hyväksytty kustannusarvio	Toteutunut 1.1.2017-31.3.2018		Jäljellä	
Koneet ja laitteet	20779,55 €	20136,03 €	96,92 %	643,52 €	3,08 %
Rakentaminen	40706,27 €	24811,42 €	60,86 %	15895,28 €	39,14 %
Talkootyöt	33105,00 €	33107,75 €	100 %	0	100 %
Oma rahoitus	2,75 €				
Yhteensä	94593,57 €	78053,45 €	82,48 %	16538,80 €	17,52 %

b) raportointi ja seuranta

Kustannusarvion toteutusta ja budjettia seurataan koko ajan hankintojen mukaan. Työryhmän kokous on pidetty tarvittaessa, kaksi kokousta hankkeen aikana sekä samalla kun on pidetty kehittämishankkeen ohjausryhmän kokouksia on sivuttu jonkin verran myös akuutteja investointihankkeen asioita.

c) toteutusolelutukset ja riskit

Hanke on aloitettu, ja se on edennyt hyvin aikataulussa. Kustannusarvio on melko hyvin pitänyt paikkaansa, muutamia sisäisiä muutoksia on jouduttu tekemään. Hankkeen suunnittelussa ei huomattu kaikkia kehittämis- ja hankintakohteita, mutta osa on voitu toteuttaa kustannusarvion muutoksella. Hankkeen riskeinä mainittu talkoolaisten saanti mukaan toimintaan on tiedostettu, ja mukana toiminnassa on ollut melko suppea joukko kyläläisiä, mutta kuitenkin hanke on edennyt toivotulla tavalla.

4.8. Yhteistyökumppanit

Lähialueen kyläyhdistykset, lähialueen yritykset, Haapajärven kaupungin eri virastot.

4.9. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset 1.1.2017-31.3.2018

Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan toimiva ja kunnossa oleva rakennusten kokonaisuus, missä on helppo järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä vuokrata tiloja ulkopuolisille asiakkaille, mikä edesauttaa Kylätalo Eurolan toiminnan kehittämistä ja ylläpitämistä vuosiksi eteenpäin.

Tähän mennessä on saatu tehtyä jo monia toimia mitkä ovat jo edesauttaneet Kylätalo Eurolan toiminnan kehittämistä ja ylläpitämistä.

Varaston laajennus- ja katon korjaus: Varaston laajennus on helpottanut huomattavasti tarvikkeiden varastointia. Tiilikatteen vaihto peltikatteeksi on pakollinen toimi, jos halutaan säilyttää varaston rakennuksen kunto käyttöön kelpaavana, varastossa on pannuhuone, mistä hoidetaan koko Kylätalon lämmitys, ja siellä on myös sauna- ja nyt hankeella saneerataan sinne wc ja toimiva suihkutila, jota palvelee mm. matkaparkin asiakkaita, sekä varastossa on iso halkovarasto, johon varastoidaan aina talven halot.

Hulevesijärjestelmä on osoittautunut erittäin hyväksi toimenpiteeksi sen valmistumisen jälkeen, vedet eivät kerääny enää varaston ovien eteen ja eivät huononna Eurolan perustuksia.

Eurolan sisätilojen sisustusmuutokset, juhlaliinujen ja astioiden hankinnat, äänentoistojärjestelmän uusiminen, kalusteiden kunnostus- ja uusien hankkiminen ovat jo lisänneet asiakasmääriä ja houkutelleet enempi perhejuhlien järjestäjiä, ja tätä kautta tuovat työllistymismahdollisuuksia kylälle. Kun muutokset ovat kaikilta osin valmiit ja markkinointia voidaan lisätä, niin uskomme, että käyttö lisääntyy huomattavasti.

Laavun rakentaminen, toisen saunan terassin laajennus ja sille paljon asentaminen on vielä kesken, mutta kesän 2018 sen valmistuttua se lisää Eurolan palveluvarustusta ja sillä on myös myönteinen vaikutus esim. erilaisen tilaisuuksien järjestämisen lisäämiseksi.

Matkaparkki on rakennettu tarpeeseen, siitä on ollut kysyntää jo aikaisempina vuosina.

Tuomaritorni tulee käyttöön elokuussa 2018 maratonilla ja se helpottaa tapahtuman järjestämisessä, ja sille mietitään myös muuta käyttöä.

Teltojen, ja telttakalusteiden hankinta on helpottanut osallistumista erilaisiin tapahtumiin.

Aggregaatin hankinta kuului kylän turvallisuussuunnitelmaan, ja se tuo turvallisuutta kyläyhteisölle.

Erilaisten käsityötyökalujen hankinnasta on ollut hyötyä jo rakennusvaiheessa, koska aiemmin kyläläiset ovat tuoneet omat työkalunsa. Ja lisäksi ne jää kylätalolle kyläläisten harrastekäyttöön ja nyt on mahdollista laajentaa harrastusmahdollisuuksia.

4.10 Tulevat toimenpiteet

Rakentamista jatketaan, niin että kaikki suunnitellut rakennustoimenpiteet valmistuu heinäkuun 2018 loppuun mennessä.

Kylätalo Eurolassa järjestetään tapahtuma 10.6.2018, tapahtumaan sisältyy laavun avajaiset ja uudistettujen tilojen esittely.

Tulppo 19.4.2018

Jokuset Kyläyhdistys ry/Kehittyvä Kuusaa -investointihanke

Teija Nurmenniemi
projektipäällikkö